

VECKORBREV V.45 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Etapp 1 SK 51 - 65

Start åtgärdande besiktningsanmärkningar.

VVS och EL protokoll fick vi 30/5 så alla anmärkningar skall vara klara senast nästa fredag. Detta gäller ej golvläggning i SK 53 och SK 55 som kommer att utföras i början av v.46.

SK 63 Läggning golv badrum start montage inredning rör.

Etapp 2 SK 37 - 49

Ni som inte har skrivit på och lämnat in tillvalsdokumentation till SHT BYGG var god och gör detta snarast.

Var god och märk på vart ni vill ha era beslag monterade i bad senast till på måndag (SK 41 – 43). Ni som ska ha egna beslag var god och plocka fram dessa och lägg i bad. SK 37 och 39 kan märka på beslag på tisdag.

På onsdag (4/11) så kommer vi att besiktiga av arbeten utförda på Skönstaholmsvägen 45 – 37. Besiktningen tar ca 20 min per hus och påbörjas på Skönstaholmsvägen 45. Ni som inte kan närvara lämna gärna synpunkter på en lapp i badrummet.

SK 47 och 49 Plattsättning

Etapp 3 SK 27 – 35

Ni som inte har skrivit på och lämnat in tillvalsdokumentation till SHT BYGG var god och gör detta snarast.

Målning tak badrum
Puts badrum SK 27 och 29

Etapp 4 SK 25 - 15

Flytspackling bad samt dragning el väggar bad.

Etapp 5 SK 7- 13

Rörarbeten i bad

Trevlig helg
Johan Strömberg
Platschef
Svensk Husteknik AB

joan.stromberg@sht-bygg.se