

VECKORBREV V.47 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Etapp 1 SK 51 - 65

Kompletterande kakling enligt nedan.

Ni som har ett kakel upp runt era ventilationsdon kommer alternativt få kakel hela vägen upp eller så kommer vi ta bort dessa plattor och spackla/måla samt foga runt ventilationsdonet. Ni som vill ha kakel hela vägen upp måste höra av er till mig då detta är förenat med en extrakostnad för er.

Innan vi byter lås i era hus så skall er ventilation rensas detta kommer troligtvis att ske under v. 48. Detta är ett tillägsarbete som ej var med i entreprenaden. Ni kommer att få mer information om detta när datum är bestämt.

Etapp 2 SK 37 - 49

Ni som inte har skrivit på och lämnat in tillvalsdokumentation till SHT BYGG var god och gör detta snarast.

Ni som har ett kakel upp runt era ventilationsdon kommer alternativt få kakel hela vägen upp eller så kommer vi ta bort dessa plattor och spackla/måla samt foga runt ventilationsdonet. Ni som vill ha kakel hela vägen upp måste höra av er till mig då detta är förenat med en extrakostnad för er.

SK 47 – 49

Färdigställande renovering samt start slutstädning

SK 37 -49

Genomgång/kontroll besiktningsprotokoll.

Etapp 3 SK 27 – 35

Ni som inte har skrivit på och lämnat in tillvalsdokumentation till SHT BYGG var god och gör detta snarast.

Besiktning fredag v. 48

Ni som har egen inredning/mtrl som skall montera i badrum, se till att ta fram samtliga saker så de står i anslutning till badrummet senast måndag (SK 35 – SK 31)

SK 35 - 31 Start komplettering badrum

SK 27 – 29 Start plattsättning (besiktning v. 50)

Etapp 4 SK 25 – 15

- v. 47 Målning tak
- v. 48 Start plattsättning
- V.49 Komplettering bad
- V.50 Besiktning fredag 11/12 (OBS! Vissa av dessa badrum kommer att besiktigas V51. beroende på hur mycket tillval ni har). Detta kommer att stå i era tillvalshandlingar som ni skall skriva på under nästa vecka.

Denna tidplan är inte exakt då arbetena påbörjas succesivt efter att plattsättaren är klar med badrummen. Plattsättningen påbörjas i SK 25.

Åtgärdande av besiktningsanmärkningar kommer att ske så fort vi får besiktningsprotokollen. Badrum som besiktigas v.51 kommer att få anmärkningarna åtgärdade efter årsskiftet.

Etapp 5 SK 7- 13

Preliminär tidplan kvarvarande arbeten

- V. 47 Dragning el i badrum samt puts badrum
- v.48 Målning badrum
- v. 49 Plattsättning bad och WC
- v. 50 Start komplettering
- v. 51 Besiktning fredag 18/12

Denna tidplan är inte exakt då arbetena påbörjas succesivt efter att plattsättaren är klar med badrummen. Plattsättningen påbörjas i SK 7.

Åtgärdande av besiktningsanmärkningar kommer att ske efter årsskiftet.

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

joan.stromberg@sht-bygg.se