

VECKORBREV V. 17 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Etapp 23 Skönstaholmsvägen 84 - 90

Byggtid: v. 6 – v. 15

Åtgärdande besiktningsanmärkningar

Etapp 24 Skönstaholmsvägen 92 - 96

Byggtid: v. 8 – v. 17

Start komplettering rör, bygg och el.

Skönstaholmsvägen 92 besiktigas med etapp 25 (v. 21).

Etapp 25 Skönstaholmsvägen 105 -113

Byggtid: V. 11 – V. 20

Puts väggar start målning tak i bad

Etapp 26 Skönstaholmsvägen 97 -103

Byggtid: V. 13 – V. 22

Rördragning bad

Etapp 27 Skönstaholmsvägen 89 – 95

Byggtid: V. 15 – V. 24

Rördragning bad

Etapp 28 Skönstaholmsvägen 67 - 81

Cylinderbyte måndag 07.30 – 08.

Intäckning start rivning.

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

joan.stromberg@sht-bygg.se