

VECKORBREV V. 20 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Etapp 25 Skönstaholmsvägen 105 -113

Byggtid: V. 11 – V. 20

Komplettering Bygg, rör och el

Etapp 26 Skönstaholmsvägen 97 -103

Byggtid: V. 13 – V. 22

Målning tak

Start plattsättning

Etapp 27 Skönstaholmsvägen 89 – 95

Byggtid: V. 15 – V. 24

Golvuppbbyggnad bad

Etapp 28 Skönstaholmsvägen 67 – 81

Byggtid: v.17 – 26

Vi har en del oklarheter ang. rördragningar i badrum och på måndag kommer VVS konsulten ut för att hitta en lösning på dragningar av vatten och avlopp till badrum. Ritningar på bad kommer ni att få under nästa vecka (v.20).

Håltagning för avlopp.

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

joan.stromberg@sht-bygg.se