

## **VECKOBREV V. 8 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM**

Ni som ännu inte lämnat in tillvalsblanketter måste snarast lämna in dessa snarast(Söndagsvägen 114 – 92). Kakel och klinker utöver standard kan vara beställningsvara med lång leveranstid.

I Era kök kommer en skiva att monteras i diskbänksbotten dvs. det blir ingen vattenskyddad matta. Vill ni ha detta åtgärdat så är det en extrabeställning.

Vattenlås till tvättställ i WC och bad kommer att vara av metall dvs. inte plast som visas i utställningen.

Nu finns det 2 st. tillvalsskåp till att titta på i utställningen på Söndagsvägen 40. Egna vattenutkastare och tvättmaskiner som är anslutna i Er lägenhet kommer att anslutas om Ni beställer detta av SHT, dock endast de installationer som är godkända av Brf Skönstaholm. Exempelvis för tvättmaskin i källare krävs att golvbrunn finns.

Under näst vecka påbörjas återuppbyggnaden av badrum etapp 1 på allvar då vi kommer att påbörja golvkonstruktion, lägga golvvärmeslingor och flytspackla golven.

### **Etapp 1 Söndagsvägen 114 - 108**

Byggtid: v. 4 – v .15

Fortsatt håltagning WC

Golvuppbyggnad badrum

Golvvärme

Montage avlopp golv WC

Idag kan jag inte lämna svar på exakt när Ert vatten i kök kommer att vara i drift då avloppen i denna etapp går längs vägg från Söndagsvägen 114 till Söndagsvägen 108. Detta innebär att alla avlopp måste vara anslutna (bad/WC/Kök) för att kök skall kunna driftsättas.

### **Etapp 2 Söndagsvägen 106 – 100**

Byggtid: v. 6 – v .17

Spårning elinstallationer i badrumsväggar.

Start montering avloppsrör i golv badrum

### **Etapp 3 Söndagsvägen 98 – 92**

Byggtid: v. 7 – v .18

Håltagning/montage start av rörstammar till kök och badrum.

### **Etapp 4 Söndagsvägen 90 - 86**

Byggtid: v. 8 – v .19

Intäckning och rivning.

Fyll i bifogade tillvalslappar. Det går nu bra att komma upp och titta på tillvalsutställningen på Söndagsvägen 40 (öppet måndag – fredag 07.00 – 16.00).

Se till att röja runt rörinstallationer i källare. Vi kommer att dra fram vattenrör i källare i samma läge som de gamla även rördragning till er WC. Det är därför ytters viktigt att Ni röjer och gör plats så att vi kan arbeta. Täck även över sådant som är känsligt för damm om detta inte går att flytta.

### **Etapp 5 Söndagsvägen 72 – 74 (2 bad)**

Byggtid: v. 9 – v .20

Försyn måndag 17/2



**Etapp 6 Söndagsvägen 70 – 60 (6 bad)**

Byggtid: v. 10 – v .21

Bokning försyn

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: [Johan.stromberg@sht-bygg.se](mailto:Johan.stromberg@sht-bygg.se)

Tel/mob.: 072-327 97 10 (OBS! Respektera telefontider måndag- fredag 07.00 - 16.00)